

MARINA FOR ALLE

Styregruppemøde d. 3. december 2024

Rekreative faciliteter ved marinaen



Dagsorden for mødet:

1. Velkomst v/Anders Møllegård
2. Siden sidst v/Kenneth Hermansen
3. Resultat af udbud for de kommende arbejder v/Kenneth Hermansen
4. Sidste nye tidsplan for de kommende arbejder v/Per Aaskov
5. Fyrtårn og beplantning på molen v/Alexander Priesemann
6. Wayfinding v/Alexander Priesemann og Kenneth Hermansen
7. Sundhuset – opsamling på input fra sidste møde v/Simon Kobbernagel Andresen og Kenneth Hermansen
8. Orientering om fjernvarme til marinaområdet v/Kenneth Hermansen
9. Eventuelt v/fælles
10. Næste møde – en gang i marts v/Anders Møllegård
11. Tak for i dag v/Anders Møllegård

1. Udbud på wayfinding

- Skiltene er ordret hos Alu-Danica, d. 20. november 2024. leveres ultimo januar 2025

2. Udbud på vandbygningsarbejder – Licitation 3. december kl. 12

- Hercules Fundering
- Munck Havne & Anlæg
- MT Højgaard
- Aarsleff
- CG Jensen
- Vesta Fjord
- Arkil

3. Kommende udbud

- Sundhuset – udbud januar 2025
- Beplantning af molen - 1. kvartal 2025
- Fyrtårnet - 1. kvartal 2025
- Skatebane - 2. kvartal 2025

Tidsplan for de kommende arbejder

Bedste skøn for en tidsplan på nuværende tidspunkt:


• Licitation:	3. december 2024
• Projekt møde med valgt entreprenør:	6. december 2024
• Kontrahering:	10. december 2024
• Opstart:	15. december 2024
• Opfyldning og stenkastning omkring Sundhuset færdigt: - Husentreprenør opstart 15. marts 2025	15. marts 2025
• Stenkastning (sprængsten-delen)	4. april 2025
• Stenkastning omkring molehuset færdigt: - Husentreprenør opstart 15. marts 2025	15. marts 2025
• Sandstrand og badebrygge færdig	1. juni 2025
• Havbadernes bro færdig	1. august 2025
• Aktivitetsbrygge (ekskl. kote 2.50) st. 0 -214 færdigt	1. september 2025
• Brodæk omkring Sundhuset (kote 2,50) (2 mdr. byggeperiode når entreprenøren kan komme til. Forventelig opstart 15. juli)	15. september 2025
• Match-race bro færdigt	1. oktober 2025
• Brodæk omkring Molehuset (1.5 mdr. byggeperiode når entreprenøren kan komme til. Forventelig opstart 1. aug)	1. november 2025
• Picnicterrasser	1. december 2025
• Aflevering af alt øvrige og evt. mangler:	1. december 2025

Entreprenøren skal kunne tåle at øvrigt anlægsarbejde på molen, kan ske samtidig fra. 1. september 2024.



Tidsplan for de kommende arbejder

Bedste skøn for en tidsplan på nuværende tidspunkt:




Molen – plantebede og inventar

Mindre trafik på molen

Plantebede skal etableres med en kant mod asfalt

Kanterne vil enkelte steder blive suppleret med cykelstativer og sæder

Detailprojekt udarbejdes i januar 2025




Molen - beplantning

Plantebedene vil blive oversvømmet med saltvand (!)

Stauderne og prydkræsser skal være lidt højere end blot bunddække




Molen – fyrtårn



Forslag fra Lytt




Integreret design

Tvivl om designet kan opnå myndighedstilladelse



Molen – fyrtårn

Skal vi fortsætte med et integreret design eller dele udsigt og lanternen i 2 konstruktioner (lav platform og lanterne på mast)?



Wayfinding



100x530 mm

100x660 mm

100x920 mm


Skilt "løst oplagt" med den længste tekst og samme font som Middelfart skiltene, bokstav højde på 55 mm og 27 mm.

Margen 30 mm fra roden.

Baggrund males i RAL 5005 (Blå) med hvid kant, tekst og piktogram. Samme stander som i byen, i RAL 5005

ARCHIDEA

ARKITEKTER



K01_H1_N01

ARCHIDEA

ARKITEKTER




ARCHIDEA

ARKITEKTER



ARCHIDEA

ARKITEKTER



Gravetilladelse til 12. december 2024

Fjernvarme til Middelfart Marina



Gravetilladelse til
31. december 2024



Næste møde

Forslag:

XX. marts 2025

Kl. 15:00 – 17:00

Evt.

- Markering af udvidelse af stranden d. 9. januar 2025
- Marinaens dag 24. maj 2025



Oversigtskort - Molen

