

Halsnæs Kommune
3300 Frederiksværk
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk

Tilsynsrapport

Kommune	Halsnæs Kommune
Sags id.	
Vandværk	Ølsted Vandværk - Halsnæs Forsyning
Jupiter id	
Tilsynsdato	29. maj 2024
Repræsentant vandværket	Jens Kristensen (driftleder) Michael Arp (driftsmedarbejder)
Tilsynsførende	Louise Just Johansen

Skema 1 – Stamdata			
Bemærkninger	Ja: ☐	Nej: ☒	
Skema 2 – Baggrundsdata			
Bemærkninger	Ja: ☐	Nej: ☒	
Skema 3 – Produktion			
Bemærkninger	Ja: ☒	Nej: ☐	
Skema 4 – Distribution			
Bemærkninger	Ja: ☐	Nej: ☒	
Skema 5 – Indvinding			
Bemærkninger	Ja: ☐	Nej: ☒	

Generelle bemærkninger:

Vandværk fra 1970. Løbende ændret og med renoverede brønde.

Beliggenhed: Byvej 11, Ølsted.

Med venlig hilsen
Louise Just Johansen





STAMDATA

STAMDATA		Skema 1
Vandforsyningens navn	Halsnæs Forsyning Vand A/S	
Vandforsyningens CVR/P-nr.	33033710	
Anlæggets navn	Ølsted Vandværk	
Adresse	Byvej 11, 3310 Ølsted	
Kontaktperson	Michael Arp	
Formand for anlægget/forsyningschef	Patrick Dahlsen	
Telefonnummer til formand / kontaktperson	40372429	
Jupiter ID	83223	
Indvindingstilladelse (m ³ /år, udløbsdato)	150.000 m ³ pr. år. Udløber 2046	
Indvinding seneste år (2023)	81.991	
Antal kunder, opgjort efter antal målere	5.249 (samlet i Halsnæs Forsyning)	
Prøvetagningssteder v. vandkvalitetsmåling (se §13 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og vandtilsyn):	Angiv steder og bemærkninger: Hovedgaden 2, 3310 Ølstedvej 24, 3310 Bavnager 1A, 3310	

BAGGRUNDSDATA			Skema 2
Grænseværdier for mikrobiologiske eller kemiske parametre for vandkvaliteten på drikkevandet er overholdt:	Ja: x	Nej:	Angiv omfang og tidspunkt for evt. overskridelse samt gennemførte foranstaltninger og bemærkninger hertil:
Ledelsessystemer:	Ja: x	Nej:	Bemærkninger vedr. ledelsessystemer: Pt. anvendes Thetys. Fra medio 2023 anvendes Envidrift.
Er lovpligtigt kontrolprogram gennemført og er det fulgt?	Ja: (x)	Nej:	Resultat af kontrolprogram: Vi er udfordret med modtagelse af mails fra ALSGobal
Foreligger egen tilstandsrapport?	Ja: x	Nej:	Dato og bemærkninger: Der gennemføres 2 årlige safety wards
Foreligger tilstandsrapport fra eksterne rådgivere	Ja: x	Nej:	Dato og bemærkninger: Krüger i 2018
Har vandforsyningen en beredskabsplan	Ja: x	Nej:	Bemærkninger:
Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes med vand?	Ja: x	Nej:	Bemærkninger: Er forbundet til Kappelhøj Vandværk.
Navn/adresse på evt. vandforsyningsanlæg, fra hvilket der importeres vand			Halsnæs Forsyning Vand, Kappelhøj.
Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes med strøm:	Ja:	Nej: x	Bemærkninger: Ved svigt, får værket vand via nødforsyning. Kappelhøj har nødstrømforsyning.
Foreligger vedligeholdelsesplan ¹	Ja:	Nej: x	Bemærkninger
Har kommunen udarbejdet en indsatsplan:	Ja: x	Nej:	
Er den kommunale indsatsplan fulgt	Ja: x	Nej:	
Overholder anlægget underretningsforpligtelserne til kommunalbestyrelsen ²	Ja: x	Nej:	Bemærkninger:
Dato for sidste godkendte takstblad			December 2023
Dato for sidste information sendt til forbrugerne			Hjemmeside, facebook, sms (selvtilmelding, blueidea og akutzone

¹ Vedligeholdelsesplanen bør omfatte: Boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet

² Information til forbrugerne om vandets kvalitet jf. §28 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

PRODUKTION					
VANDVÆRKSBYGNINGEN					
					
Aflåst:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegnet:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Alarmsikret mod hærværk / terror:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Luftindtag og ventilation beskyttet:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					
VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND					
Udv. Vedligeholdelse af bygning:			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Ind. Vedligeholdelse af bygning:			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Råvandspumper.....Antal: Alder: I boringerne			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Rentvandspumper.....Antal: 3 Alder: Ca 10 år			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Interne pumper.....Antal: 1 Alder: - Skillepumpen	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Hydrofor.....Antal:	Ja:	Nej: x	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Størrelse på Hydrofor:					
Placering / mærkning af prøvetagningshane:			God: x	Acceptabel:	Dårlig:

Hjælpemaskiner fx kompressor: Luft til skylning	☐	☐	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Vandmåler Råvand: Er måler i overensstemmelse med tilladelse	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Vandmåler Skyllevand: Er måler i overensstemmelse med tilladelse	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Vandmåler Afgang: Er måler i overensstemmelse med tilladelse	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
SRO-anlæg:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Affugtningsanlæg:	Ja: x	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Andre instrumenter, fx onlinemåling mv.:	Ja:	Nej: x	Hvilke:		
Tilbageløbsventiler og styreorganer:	☐	☐	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Afløbsforhold:	☐	☐	God:	Acceptabel: x	Dårlig:
Sikring mod optrængning af kloakvand:	☐	☐	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Sikring mod indtrængning af regnvand:	☐	☐	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Synlige rør:	☐	☐	God: x	Acceptabel:	Dårlig:

Bemærkninger:

Der er opsat solceller der levere strøm til vandværkets forbrug.



Afløbet er ført gennem rentvandstanken, der udføres TV-inspektion på røret, hvorefter det vil blive afblændet.

Der er opsat en fluefanger.

Mulighed for tilkobling af UV-anlæg.

ILTNING / FILTERANLÆG

Luftindtag og ventilation beskyttet:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Type Iltningsanlæg: Iltningen sker ved traditionel trappe. Indblæsning af luft under trappen.					
Iltningsanlæg:			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Iltningsaggregater:	Ja:	Nej: x	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Reaktionsbassin:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Åbne filteranlæg:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Trykfilteranlæg:	Ja:	Nej: x	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er der etableret rottespærre:	Ja:	Nej:			
Anden Vandbehandling: Mulighed for UV-anlæg.					

Bemærkninger:

Der er to parallelle filtre – med hver 2 kar på 20 m³.

Serviceaftale med ventilationsfirma, der skifter filter på indsugning.

Forsyningen undersøger ifm tv-inspektion om der er etableret rottespærre.

RENTVANDSBEHOLDER



Rentvandsbeholder:	Ja: x	Nej:	En tank. Delvis under værket og delvis udendørs med småsten.		
Beliggenhed over terræn:	Ja:	Nej: x			
Volumen (m ³): 1000 m ³ .					
Indhegnet: En del af værket	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Tætliggende beplantning og/eller træerødder:	Ja: x	Nej:	God:	Acceptabel: x	Dårlig:
Udvendig vedligeholdelse:			God:	Acceptabel: x	Dårlig:
Indvendig vedligeholdelse: ikke synet			God:	Acceptabel:	Dårlig:
Dato for seneste indvendige inspektion. Tanken skal inspiceres næste gang i november 2028					
Beholderinspektion udført af (person): JH-Dyk.					
Fri for utætheder (synlige):	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst låge eller lem	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Tætssluttende låg:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Ventilations åbning beskyttet:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Alarm for høj vandstand:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Alarm for lav vandstand:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Overløbsrør beskyttet:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er der prøveudtagningshaner	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er der på vandværket mulighed for at brandbiler kan hente vand:			Ja:	Nej: x	Type:
Bemærkninger:					
Der er sat et filter under låget til rentvandstanken.					
Der var rigtig mange myrer i låget og omkring nedgangshullet. Det skal sikres at der ikke falder myrer i vandet.					



SKYLLEVAND



Skyllefrekvens: Styret efter SRO indstillinger.

Skylning med rent vand (x) råvand ()

Bundfældningsbassin:	Ja: x	Nej:	Henstand i timer – 48 timer		
Indhegnet: En del af værket	Ja: x	Nej	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst låge:	Ja: x	Nej	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: x	Nej	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Udledning af skyllevand	Ja: x	Nej	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Genbrug af skyllevand:	Ja:	Nej: x	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er der vilkår i udledningstilladelse for skyllevand:			Udledningstilladelse foreligger. Løber til vådområde/mosen.		
Oplysninger om slutdisponering af slam, herunder okkerslam:			Bassinet bliver tømt i efteråret efter aftale med Halsnæs Kommune, Natur.		

Bemærkninger:

Forsyningen sender billeder til kommunen når bundfældningsbassinet er tømt – det formodes at der er tale om et bassin med flisekanter og betonbund, formentlig med en indløbssnude i midten af bassinet.

DISTRIBUTION			Skema 4		
Navn / adresse på evt. vandforsyningsanlæg, til hvilket der eksporteres vand:			Via Kappelhøj - Nødforsyningsmulighed til Liseleje Vandværk, Vinderød Skov Vandværk og Ølsted Strand Vandværk.		
VANDTÅRN / HØJDEBEHOLDER Ikke relevant.					
Vandtårn / Højdebeholder:	Ja:	Nej: x			
Mulighed for prøvetagning på vandtårn:	Ja:	Nej:			
Tætsluttende tag/låg:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegnet:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst låge:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Alarm ved uvedkommende indtrængen:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Alarm ved høj vandstand:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Skadedyrssikring ved udluftning:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Beskyttet ventilationsåbning:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Udv. Vedligeholdelse af bygning:			God:	Acceptabel:	Dårlig:
Dato for seneste indvendige inspektion:					
Bemærkninger:					
LEDNINGSNET. Er koblet sammen med Kappelhøj og derfor er nedenstående mængde incl. Kappelhøj.					
Karakter af tegningsmateriale (f. eks. digitalt): Digitalt.					
RENTVANDSLEDNINGER (forsyningsnettet):					
Samlet længde:	169 km rentvandsledninger og 9 km råvandsledninger.				
Sektionering:	23 sektioner				
Alder på udpumpningsanlæg:	Ca. fra 2008				
Materiale:	Flere materialer.				
Årligt tab på ledningsnet (m³):	Lige over 10 % i 2021 – de undersøger.				
Natforbrug (m³/time):	Ca. 0				
Er der etableret sikring mod tilbageløb hos relevante virksomheder m.fl.	Nej ikke relevant, vaskeriet har selv installeret tilbageløbssikring.				
Brandhaner på ledningsnettet:	Ja.				
Bemærkninger:					
Brandhanerne anvendes til udluftning.					
Trykforøgningssektion:	Ja:	Nej: x			
Trykreduktionssektion:	Ja:	Nej: x			
Brønde på ledningsnettet:	Ja:	Nej: x	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftningsbrønde:	Ja:	Nej: x	God:	Acceptabel:	Dårlig:

INDVINDING			SKEMA 5.1		
BORING:			DGU NR.: 192.370 B1		
					
Fredningsbælte:					
Ligger i byen tæt på Brugsen og tankstation. Ligger mellem vandværksgrund og naboejendom.					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ³					
Indhegning/afgrænsning:	Ja: x	Nej	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:	Ja: (x)	Nej:	God:	Acceptabel: x	Dårlig:
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):	Ja: x	Nej:	Størrelse:		
Bemærkninger:					
Der er ikke 10 meter hele vejen rundt om boringen. 25 meter zonen går ind over en privat have.					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd () / Overbygning (x) / Hus () i vandværksbygning ()					
Boringsrør afslutning:	Under terræn:	Over terræn: x			
Aflåst dæksel eller lem:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Alarmsikring mod hærværk / terror:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Ventilation af tørbrønden:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tæt bund, sider og dæksel:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er brønden tør?:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Forerørsforsegling:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Tætte rørgennemføringer:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug:			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Terrænfald fra bygværk:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:

³ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

Bemærkninger: Boring på lille grund mellem vandværket og nabo-villa.					
BORING / BRØND					
Mærkning af boring (DGU nr.):	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Pejlemulighed:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Angivelse af pejlepunkt: Top af kugleventil.					
Prøvetagningsshane:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Vandtæt aflukning af borerør:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					
RÅVANDSLEDNINGER					
Samlet længde:	12 m				
Alder på indpumpningsanlæg:	-				
Materiale:	-				
Bemærkninger:					

INDVINDING			SKEMA 5.2		
BORING:			DGU NR.: 192.908 B3		
					
Fredningsbælte: Boringen ligger i grønt område mellem villaveje/boligområde.					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ⁴					
Indhegning/afgrænsning:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):	Ja: x	Nej:	Størrelse:		
Bemærkninger: Brønd i plast/glasfiber med pumpe i sump. De vil gerne have ført boringen til terræn med overjordisk boringshus.					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd (x) / Overbygning () / Hus () i vandværksbygning ()					
Boringsrørslutning:	Under terræn: x	Over terræn;			
Aflåst dæksel eller lem:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Alarmsikring mod hærværk / terror:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Ventilation af tørbrønden:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Tæt bund, sider og dæksel:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er brønden tør?:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Forerørsforsegling:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:

⁴ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

Tætte rørgennemføringer:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug:			God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	Ja: (x)	Nej:	God:	Acceptabel: x	Dårlig:
Terrænfald fra bygværk:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:

Bemærkninger:

Der ses rester af en utæthed ved rørgennemføringen i siden af brønden, utætheden er lappet, men det er ikke muligt at fjerne okkeraflejringerne.



BORING / BRØND

Mærkning af boring (DGU nr.):	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Pejlemulighed:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:

Angivelse af pejlepunkt: Pejlerør ført til terræn.

Prøvetagningsshane:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Vandtæt aflukning af borerør:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:

Bemærkninger:

RÅVANDSLEDNINGER

Samlet længde:	Ca. 200 m
Alder på indpumpningsanlæg:	-
Materiale:	-

Bemærkninger:

INDVINDING		Skema 5.3			
BORING:		DGU NR.: 192.839 B4			
					
Fredningsbælte: Boring ligger i grønt område nær boligområde.					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ⁵					
Indhegning/afgrænsning:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):	Ja: x	Nej:	Størrelse:		
Bemærkninger: Brønd udført i plast/glasfiber. Pumpe i sump.					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd (x) / Overbygning () / Hus () i vandværksbygning ()					
Boringsrørafslutning:	Under terræn: x	Over terræn:			
Aflåst dæksel eller lem:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Alarmsikring mod hærværk / terror:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Ventilation af tørbrønden:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Tæt bund, sider og dæksel:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er brønden tør?:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Forerørsforsegling:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Tætte rørgennemføringer:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:

⁵ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug:	☐	☐	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	Ja: (x)	Nej:	God:	Acceptabel: x	Dårlig:
Terrænfald fra bygværk:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger: Boringen er etableret i et meget smalt brøndhul, hvilket gør rengøring og almindelig vedligehold besværligt.					
BORING / BRØND					
Mærkning af boring (DGU nr.):	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Pejlemulighed:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Angivelse af pejlepunkt: Ført til terræn.					
Prøvetagningsshane:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Vandtæt aflukning af borerør:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	Ja: x	Nej:	God: x	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					
RÅVANDSLEDNINGER					
Samlet længde:	Ca. 300 m til værket				
Alder på indpumpningsanlæg:	-				
Materiale:	-				
Bemærkninger:					